

REFERAT Klima & Miljøudvalget 2022-2025 d. 10-10-2025

Mødedato Fredag d. 10. oktober 2025 kl. 10:00

Mødested Bramming Genbrugsplads

Mødedeltagere Alex Fritz Sørensen (V), Anders Rohr Jørgensen (V), Dino Selimovic (C), Jørgen Ahlquist (A), Jørn Boesen Andersen (F), Karin Schwartz (A), Kurt Bjerrum (V)

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Revidering af tidsplanen for vedvarende energianlæg.....	5
Information, forespørgsler og orientering.....	9
Lukket: Godkendelse af underskriftsblad.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Beslutning

Godkendt.

Dino Selimovic (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Punkt 2: Revidering af tidsplanen for vedvarende energianlæg

EMN-25/0007032

Resumé

I sommeren 2023 gennemførte Esbjerg Kommune en ansøgningsrunde for vedvarende energianlæg, hvor byrådet udvalgte ni projekter til videre behandling og fastlagde en prioriteret rækkefølge for deres igangsættelse. Projekterne behandles i flere faser, hvor Fase 3 omfatter dialog med lokalområdet og ansøgerne, efterfulgt af en politisk godkendelse af en revideret ansøgning, før projekterne kan overgå til den videre planlægning og miljøvurdering i Fase 4.

Flere af projekterne har imidlertid oplevet betydelige forsinkelser, primært som følge af behov for afklaring med Forsvaret og Region Syddanmark, samt fordi det i praksis har vist sig at tage længere tid at modne projekterne i Fase 3 end først antaget. Hvor det oprindeligt var forventet, at denne fase ville tage omkring et halvt år, har erfaringerne vist, at processen strækker sig over et år. Samtidig vurderes det, at det ikke er hensigtsmæssigt at have mere end tre projekter i Fase 3 ad gangen, da dette både stiller store krav til de kommunale ressourcer og kan svække det nødvendige fokus og momentum i processen.

Klima & Miljøudvalget skal tage stilling til om tidsplanen for de resterende projekter revideres, således at Fase 3 for projekterne ved lufthavnen, Jernved og Vejrup udsættes til 2026. Det skal desuden besluttes om projekternes indbyrdes rækkefølge fastholdes, og de igangsættes løbende, efterhånden som Fase 3 afsluttes for de forudgående projekter.

Sagsfremstilling

I sommeren 2023 afholdt Esbjerg Kommune en ansøgningsrunde for vedvarende energianlæg. Byrådet besluttede efterfølgende at arbejde videre med i alt 9 af de 27 ansøgte projekter. Samtidigt vedtog byrådet en prioritering af, hvornår de enkelte projekter skulle igangsættes. Hvor ansøgningsrunden og prioriteringen benævnes Fase 2, er Fase 3 den efterfølgende proces, hvor kommunen går i dialog med lokalområdet og ansøgerne om det ansøgte projekt. På baggrund af Fase 3 fremsender ansøgerne en revideret ansøgning, som skal godkendes politisk før projektet kan overgå til Fase 4. I fase 4 udarbejdes det fornødne plangrundlag og miljøvurdering af både planforslagene og projektet. Godkendes dette, kan ansøgerne igangsætte anlægsarbejdet.

Status for de prioriterede projekter:

- Projekterne 11:Lundsmark og 4:Spandet Mark blev mere end et år forsinket på grund af udmeldinger fra Forsvaret om, at vindmøller ville konflikte med flyvekorridoren mellem Skrydstrup og Rømø. Fase 3 er derfor endnu ikke afsluttet for de to projekter.
- Projekterne 10:Hjortlund og 14:Energipark Kærbøl Mark overgik til Fase 3 i overensstemmelse med tidsplanen og er begge godkendt til fase 4.
- Projekterne 2:Hygumvej og 15:M135 Esbjerg Lufthavn er beliggende tæt sammen og skal derfor behandles i en samlet Fase 3. Den forventede igangsættelse af Fase 3 var sat til andet

halvår 2024. Området er udlagt som råstofområde, hvorfor planlægning for solceller kræver Region Syddanmarks accept. Det har først i forsommeren 2025 været muligt at få accept til at opstille solceller i området i en tidsbegrænset periode. De to projekter er derfor endnu ikke overgået til Fase 3.

- Projekt 5:Kærbøl Solpark er igangsat i overensstemmelse med tidsplanen og er på nuværende tidspunkt i Fase 3.
- Projekterne 9:Jernved og 12:Vejrup var planlagt til at overgå til Fase 3 i 2. halvår 2025. Dette er endnu ikke igangsat.

At ikke alle projekterne er overgået til Fase 3 på det planlagte tidspunkt skyldes dels behovet for afklaring med henholdsvis Forsvaret og Region Syddanmark og dels, at det tager længere tid at modne projekterne i Fase 3 end først antaget. Det var forventningen, at processen ville tage cirka et halvt år, men det har i praksis vist sig at tage tættere på et år.

Det vurderes samtidig, at det vil være uhensigtsmæssigt at have mere end tre projekter i Fase 3 samtidig. Dels på grund af ressourceforbruget og dels fordi, at det er væsentligt for processen, at der arbejdes i et koncentreret forløb med de enkelte projekter. Strækker processen sig over for lang tid, så mister man momentum mellem møderne, der kommer udskiftning i gruppen og det er svært at opretholde den fælles forståelse for processen, som er afgørende, hvis Fase 3 skal fungere.

På den baggrund foreslås det, at tidsplanen fra 2023 revideres. Det foreslås, at Fase 3 for projekterne ved lufthavnen, Jernved og Vejrup udsættes til 2026. Projekternes indbyrdes rækkefølge fastholdes som i den oprindelige prioritering og de igangsættes i løbet af 2026 efterhånden som Fase 3 afsluttes for henholdsvis Lundsmark, Spandet Mark og Kærbøl Solpark.

Klima

Udbygning med VE-anlæg er væsentlig for den grønne omstilling og målet om CO₂-neutralitet i Esbjerg Kommune.

Processen skal desuden sikre, at Esbjerg Kommune bidrager til den nationale målsætning om, at andelen af energi fra sol og vind skal fordobles inden 2030.

Lovgrundlag, planer mv.

Fase 3 er en del af Esbjerg Kommunes model for, hvordan der arbejdes med nye VE-anlæg. Processen er ikke lovpligtig.

Kompetencer

Klima & Miljøudvalget > Økonomiudvalget > Byrådet

Planmæssige konsekvenser

Prioriteringen af hvornår projekterne overgår til fase 3 har ikke i sig selv betydning for planlægningen. Når fase 3 afsluttes, vil det være en selvstændig politisk beslutning, om der skal igangsættes en planlægning for og miljøvurdering af de konkrete projekter.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at det indstilles til byrådet at

1. igangsættelse af Fase 3 for projekterne 2:Hygumvej/15:M135 Esbjerg Lufthavn, 9:Jernved og 12:Vejrup udsættes til 2026 og sker i nævnte rækkefølge
2. igangsættelse sker løbende efterhånden som Fase 3 afsluttes for de allerede igangsatte projekter.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 3: Information, forespørgsler og orientering

Information/forespørgsler

- Bramming Genbrugsplads
- VE-planlægning
- Tørhavn ved Tjæreborgvej
- Kongeå LIFE-projektet

Generel orientering

Intet.

Afgørelse truffet af forvaltningen eller efter bemyndigelse

Intet.

Indstilling

Direktøren for Teknik & Miljø indstiller, at udvalget orienteres.

Beslutning

Orientering givet.

Punkt 4: Lukket: Godkendelse af underskriftsblad